

АКТ № 2

о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованной системы **водоотведения** города Железногорск – Илимский №05-52-17/18 от 26 декабря 2018 года (доп. соглашение № 05-53-43/24 от 18 июня 2024 года) за отчетный период 2025 года

г. Железногорск-Илимский

05 июля 2026 года

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Железногорск – Илимский № 05-52-17/18 от 26 декабря 2018 года (доп. соглашение № 05-53-43/24 от 18 июня 2024 года).

Концедент:

Нижнеилимский муниципальный округ, от имени которого выступает Администрация Нижнеилимского муниципального округа на основании решения Думы Нижнеилимского муниципального округа от 29 сентября 2025 года № 13 «О переходе прав на муниципальное имущество, а также на иные права обязанности преобразованных к вновь образованному Нижнеилимскому муниципальному округу Иркутской области», и в соответствии с Уставом Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области, утвержденным решением Думы Нижнеилимского муниципального округа от 29 октября 2025 года № 49, в лице Мэра Нижнеилимского муниципального округа Березовского Павла Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Концессионер:

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутские коммунальные системы» (ООО «ИКС»), в лице директора Смагайлова Александра Корнильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

в соответствии с концессионным соглашением от 26 декабря 2018 года № 05-52-17/18 (доп. соглашение № 05-53-43/24 от 18 июня 2024 года) «В отношении отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Железногорск - Илимский» заключили настоящий акт о нижеследующем.

На основании положения по осуществлению концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, утвержденным постановлением от 10 июня 2026 года № 1378 Администрацией Нижнеилимского муниципального округа и распоряжения от 16 июня 2026 года № 244 «О назначении комиссии по осуществлению концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 26 декабря 2018 года № 05-52-17/18»

Комиссией в составе:

Председатель:

Науменко Андрей Владимирович - заместитель мэра по строительству и ЖКХ Администрации Нижнеилимского муниципального округа.

Заместитель председателя:

Воропанова Юлия Сергеевна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Нижнеилимского муниципального округа.

Секретарь:

Сухарева Александра Викторовна - главный специалист по тепловым сетям сектора жизнеобеспечения отдела жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Нижнеилимского муниципального округа.

Члены комиссии:

Куприна Антонина Олеговна - заведующий сектором жизнеобеспечения отдела жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Нижнеилимского муниципального округа.

Кичигин Николай Владиславович – технический директор ООО «Иркутские коммунальные системы».

Владимиров Евгений Владимирович – начальник участка водоснабжения ООО «Иркутские коммунальные системы».

Зарубина Татьяна Георгиевна – главный инспектор имущественных отношений Администрации Нижнеилимского муниципального округа.

осуществлены следующие контрольные мероприятия:
а) рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению, а также подтверждающие копии документов, актов, представленные концессионером.

В ходе проведения указанных мероприятий комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:

Концессионером выполнены работы по проведению проектно-изыскательных работ (ПИР) по замене ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы условным диаметром 300-600 мм на участках сетей водоотведения:

1. межквартирный канализационный коллектор от канализационного колодца № 412 (КК412) до канализационного колодца № 616 (КК616) на сумму 838 560,00 рублей;

2. межквартирный канализационный коллектор от канализационного колодца № 6115 (КК6115) до канализационного колодца № 51 (КК51) на сумму 1 002 023,00 рубля;

3. напорный канализационный коллектор от КНС 8 до канализационного колодца № 39 (КК39) на сумму 1 510 792,00 рубля;

4. главный самотечный канализационный коллектор от канализационного колодца № 23 (КК23) до канализационного колодца № 17 (КК17) на сумму 171 670,00 рублей.

Общая сумма затрат составила 3 523 045 рублей.

Согласно представленному отчету Концессионером на участках:

- напорный канализационный коллектор КНС-4 (правая, левая нитка) до Очистных сооружений;

- главный самотечный канализационный коллектор от КК 51 до канализационного колодца КК 37;

- участок внутриквартальной сети 3-го квартала;

- участок внутриквартальной сети 1-го квартала.

не выполнены работы по замене ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 600 мм. в связи с тем, что подрядчик не вышел на закупку.

б) в присутствии представителей Концессионера:

Кичигина Николая Владиславовича – технического директора ООО «Иркутские коммунальные системы».

Владимирова Евгения Владимировича – начальника участка водоснабжения ООО «Иркутские коммунальные системы».

проведен визуальный осмотр замененных электронасосных агрегатов, в соответствии с предоставленным отчетом:

1. насосы центробежных типов см для сточных масс и агрегаты электронасосные на их основе СМ200-150-500 б/4 с электродвигателем 110 кВт – 2 штуки;

Заключение:

Комиссия подтверждает соответствие предоставленных документов на проведение проектно-изыскательных работ (ПИР) по замене ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы, а также подтверждает приобретение 2-х насосных агрегатов СМ200-150-500 б/4 с электродвигателем 110 кВт.

Заместитель мэра по строительству и ЖКХ
Администрации Нижнеилимского
муниципального округа

Науменко А.В.

Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства и связи Администрации
Нижнеилимского муниципального округа

Воропанова Ю.С.

Заведующий сектором жизнеобеспечения
отдела жилищно-коммунального хозяйства и
связи Администрации Нижнеилимского
муниципального округа

Куприна А.О.

Технический директор ООО «Иркутские
коммунальные системы»

Кичигин Н.В.

Начальник участка водоснабжения ООО
«Иркутские коммунальные системы»

Владимиров Е.В.

Главный инспектор имущественных
отношений Администрации Нижнеилимского
муниципального округа

Зарубина Т.Г.

Главный специалист по тепловым сетям
сектора жизнеобеспечения отдела жилищно-
коммунального хозяйства и связи
Администрации Нижнеилимского
муниципального округа

Сухарева А.В.